

Programa Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono

'Programa Ambiente'

Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 2014 – 2021

Relatório nº 7 – Relatório final

01/08/2023

PROJETO 02_SGS#3 – ReNaturAdapt – Renaturalizar para Adaptar

De acordo com os Artigos 25º, nº 2, alínea j) e 29º, nº4 do 'Guia para os Candidatos ao Financiamento de Projetos de Ambiente, sobre Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono'

https://www.eegrants.gov.pt/media/2993/guia-para-o-financiamento-projetos-eea-grants_programa-ambiente_28112019.pdf

i. Descrição detalhada

Na tabela abaixo é apresentado um resumo das atividades em execução que se encontravam em cronograma:

Atividade	Execução	Observações/Justificações
1 Obra: Renaturalização das Linhas de Água e Manutenção	Executada	<p>Na fase de manutenção verifica-se que a vegetação existente na fase inicial de Arundo donax (cana) encontra-se controlada.</p> <p>Durante este ciclo de reporte, foram feitas as seguintes intervenções:</p> <ul style="list-style-type: none">• Desmatação das margens da linha de água;• Corte de silvados (Rubus sp.) e de canas (Arundo donax);• Podas seletivas e de manutenção a árvores e arbustos;• Retanchar das seguintes espécies autóctones: Folhado (Viburnum tinus), Pilriteiro (Catraegos monogyna), Sabugueiro (Sambucus nigra), Gilbardeira (Ruscus aculeatus), Queiró (Erica ciliaris), Loureiro (Iaurus nobilis), Borrazeira-preta (Salix atrocinerea), Amieiro (Alnus glutinosa), Carvalho cerquinho (Quercus faginea),

		<p>Freixo (<i>Fraxinus angustifolia</i>) e Marmeleiro (<i>Cydonia oblonga</i>).</p> <p>Foram ainda efetuadas regas manuais em todos os pontos para promoção do crescimento e sobrevivência das plantações efetuadas. Foi cumprido o calendário presente no Anexo I.</p>
2 Colocação de Placas Comemorativas	Executada	<p>As placas foram colocadas nos cinco locais onde se encontram intervenções físicas. Foram escolhidas placas de plástico reciclado, dando continuidade à vertente de promoção de sustentabilidade do projeto. Foram colocadas junto ao solo, e gravadas em vez de impressas, para que se mantenham intactas por muitos anos, mesmo em caso de eventos meteorológicos extremos.</p>
2 Guia de Boas Práticas ReNaturRio	Executada	<p>Foi terminada a execução do Guia. Os exemplares foram distribuídos pelos Municípios da AML durante a cerimónia final do projeto do Clima.AML. Foi ainda distribuído a empresas, universidades e partes interessadas do setor das alterações climáticas.</p>
2 Ações de Plantação	Executada	<p>Todas as ações de plantação foram concretizadas, uma em cada zona piloto intervencionada.</p>
2 Criação de Mascote	Executada	<p>Mascote terminada e utilizada em todas as ações ligadas ao projeto. Utilizamos ainda a mascote em outros eventos, de forma a disseminar as Boas Práticas nas linhas de água.</p>
2 Piquenique Sustentável	Executada	<p>O piquenique sustentável aconteceu no dia 5 de junho – dia Mundial do Ambiente, tendo sido um evento de sucesso. Temos a assinatura em folha de presença de 112 participantes, mas conscientes de que o número foi superior (dado que por família apenas assinava um representante).</p>

- Indicadores

Em conformidade com o já apresentado anteriormente, na tabela abaixo é apresentado o estado dos indicadores de execução, tendo em conta as atividades já iniciadas.

Atividade	Designação Atividade	Data Início	Data Fim	Indicador	Target	Valor Alcançado
1	Obra Renaturalização das Linhas de Água e Manutenção	2021-02-01	2023-07-31	Nº de troços de linhas de água intervencionado	5	5
1	Obra Renaturalização das Linhas de Água e Manutenção	2021-02-01	2023-07-31	Metros quadrados intervencionados	34500	34500
1	Obra Renaturalização das Linhas de Água e Manutenção	2021-02-01	2023-07-31	Nº de árvores plantadas	4075	4075
1	Obra Renaturalização das Linhas de Água e Manutenção	2021-10-01	2022-03-31	% de espécies exóticas e invasoras presentes	0	0
2	Placas Comemorativas	2021-02-01	2023-07-31	Nº de Placas Colocadas	5	5
2	Ações de Plantação de Espécies Autóctones	2021-11-01	2022-11-30	Nº de participantes nas ações	100	220
2	Criação de Mascote "Guarda-Rios"	2022-01-01	2022-04-30	Número de Mascotes "Guarda Rios"	1	1
2	Piquenique Sustentável	2022-05-01	2022-06-30	Número de participantes no piquenique	100	112
2	Caderno de boas práticas ReNaturRio	2021-08-01	2023-06-30	Número de Municípios que receberam o Caderno	20	20

Fontes de verificação:

Manutenção da Obra de Renaturalização das Linhas de Água - Fotos do último período de Manutenção





Fotos da obra – Antes e Depois

Antes	Depois
Junqueira	

Freixial



Lousa



Á-dos-Cães



Adão Barata





Fotografias das Placas:



Mascote



Caderno de Boas Práticas ReNaturRio

As folhas de entrega podem ser encontradas no Dossier de Comunicação Digital, devido ao seu tamanho ([https://drive.google.com/file/d/1dLJTpzoX-uuUmqPKtookOUGZzLMI1Lu6/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1dLJTpzoX-uuUmqPKtookOUGZzLMI1Lu6/view?usp=drive_link)), bem como a versão final do Caderno.



- Comunicação
 - Eventos

Os eventos planeados para o foram executados: as ações de plantação. Todas as fotografias e folhas de presença podem ser encontradas no Dossier de Comunicação Digital. As referentes ao

ano 2021 aqui: https://drive.google.com/drive/folders/1AATi3aGfIPK-UXpfV4Nzt6-lKqdZDz_w?usp=drive_link e ao ano 2022 aqui: https://drive.google.com/drive/folders/1Njxb-otmWsyD2KVHCZWTzuLhgKllogmg?usp=drive_link

Na mesma sequência, todas as informações sobre o Piquenique Sustentável podem ser encontradas aqui: https://drive.google.com/drive/folders/1ljQXYOtLu7LcR2ntwB-dJW-OhWOHX09D?usp=drive_link

- o Ações de comunicação

A execução das ações de listadas em Plano de comunicação podem ser encontradas na Tabela abaixo, constando também uma breve descrição das mesmas.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	Execução
Divulgação no website da Câmara Municipal de Loures	Publicação de uma breve descrição da operação, incluindo os seus objetivos e resultados, e realçando o apoio financeiro do EEA Grants. Esta ficha será dinâmica, será atualizada e complementada sempre que existam evoluções na operação (por exemplo, quando existirem alterações à candidatura, deve constar esta informação; quando a candidatura se encontrar executada, tem que se informar sobre os objetivos atingidos, os indicadores de resultado da operação, a taxa de execução do Projeto). Na respetiva <i>homepage</i> do sítio web figurará a barra de financiamento, já falada anteriormente.	Executada
Preparação do kit de imprensa	Será utilizada esta ferramenta para a emissão de comunicados para a imprensa local, regional e/ou nacional sobre a operação em curso, incluindo parágrafo referente ao cofinanciamento, indicando o objetivo global da ação, os montantes de investimento e apoio.	Executada / Sem necessidade de utilização
Redes sociais	Será criado uma conta de <i>Instagram</i> do projeto <i>ReNaturAdapt – Renaturalizar para Adaptar</i> onde serão divulgados os eventos relacionados com o projeto mas também material informativo sobre a adaptação às alterações climáticas	Executada
Website	Será adicionada uma página do projeto <i>ReNaturAdapt – Renaturalizar para Adaptar</i> ao sítio web dedicado à Sustentabilidade Ambiental do Município de Loures e	Executada



	onde já existe um separador relacionado com projetos com ligação às alterações climáticas.	
Placas comemorativas	Serão colocadas as placas comemorativas junto das intervenções programas de forma a informar a população sobre a intervenção e respetivo financiamento do EEA GRANTS.	Executada
Ações de Participação Pública	As ações de participação pública não foram passíveis de realização devido ao estado pandémico. Assim, as ações de participação pública presenciais foram trocadas por outdoors informativos sobre cada troço de obra colocados na localidade correspondente. Foram ainda criados flyers que foram distribuídos pela população, também eles personalizados por troço intervencionado. Desta forma foi possível informar a população dando ferramentas aos mesmos para contribuir ativamente para o projeto. Esta ligação com a população é mantida durante a fase de obra, mantendo conversações sobre o projeto durante o acompanhamento dos trabalhos no terreno, reforçando a confiança nos resultados do projeto.	Executada
Participação Governativa	Apresentação em reunião de câmara já feita à data da entrega da candidatura.	Executada
Ações de Plantação de Espécies Autóctones	Ações de plantação de Árvores Autóctones junto da população	Executada
Criação de Mascote “Guarda-Rios” e Piquenique Sustentável	Piquenique Sustentável para sensibilização da população para a temática das alterações climáticas e da importância dos ecossistemas das linhas de água. Presença da mascote Guarda Rios.	Executada
Caderno de Boas Práticas “ReNaturRio”	Desenvolvimento de um caderno de boas práticas sobre este projeto – “ReNaturRio” focado em técnicas de engenharia natural para partilha com outros Municípios e público técnico interessado na temática.	Executada

Evidências das ações de comunicação

1 - Divulgação no website da Câmara Municipal de Loures - <https://www.cm-loures.pt/Ligacao.aspx?DisplayId=748>

ReNaturAdapt – Renaturalizar para Adaptar

Projeto cofinanciado por:

Operador:

Designação do projeto | ReNaturAdapt – Renaturalizar para Adaptar
Código do projeto | PROJETO 02_SGS#3
Programa | EEA Grants - Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono

Objetivo principal | Reforçar a adaptação às alterações climáticas a nível local
Região de intervenção | Loures
Entidade beneficiária | Câmara Municipal de Loures

Data de início | 01-02-2021
Data de conclusão | 31-07-2023
Custo total elegível | 237 920,31€
Taxa de financiamento | 84%

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos


ReNaturAdapt é um projeto que assenta em três pilares: o Re (de renaturalizar) que consiste num conjunto de intervenções de renaturalização das linhas de água que promovem o reforço da capacidade de adaptação do território às alterações climáticas; o Natur (de natureza) que dinamiza um conjunto de ações com vista a aproximar a população da Natureza (mais concretamente das linhas de água) e o Adapt (de adaptar) que preconiza a disseminação do projeto com enfoque nas técnicas utilizadas para uma eficaz adaptação às alterações climáticas.

Este projeto irá promover a recuperação da galeria ribeirinha e consequente funcionalidade dos sistemas naturais ribeirinhos, promovendo a conectividade com as áreas envolventes, melhorando as condições de escoamento da rede hidrográfica, contribuindo para a redução do risco de inundação. Irá também favorecer a valorização paisagística e a biodiversidade do meio hídrico, a par de uma crescente conectividade entre comunidades faunísticas e florísticas naturais dos corredores ribeirinhos incentivando as pessoas para o contacto com a natureza, atuando na premissa de que a interação com a natureza tem resultados comprovados na melhoria do estado de saúde, tanto físico como emocional das pessoas.

Pretende também dar mais um passo na aspiração do Município de devolver as linhas de água às populações, aumentando a atratividade das mesmas, criando e revitalizando lugares com profundo significado e interesse para locais e visitantes. Contribui assim ativamente para a melhoria das linhas de água através da dinamização de atividades de empreendedorismo social.


Todas estas são premissas que se pretende atingir com o projeto, mas o final intuito é a promoção de segurança de pessoas, bens e serviços através da adaptação do território às alterações climáticas.

2 – Redes Sociais – Instagram - <https://www.instagram.com/renaturadapt/>



Estatísticas Instagram:

As estatísticas do Instagram do projeto são apresentadas para os últimos 90 dias, dado a aplicação não permitir retirar os dados mais antigos (como mostrado na imagem abaixo). Não foram feitas novas publicações no período de reporte.



Estatísticas Website do projeto:

Na sequência do último relatório, apresenta-se as restantes estatísticas do website

Ano	Mês	Número de Visitantes
2022	Junho	5481
2022	Julho	4759
2022	Agosto	4479
2022	Setembro	5748
2022	Outubro	5423
2022	Novembro	5552
2022	Dezembro	4571
2023	Janeiro	5781
2023	Fevereiro	5481
2023	Março	6985
2023	Abril	4951
2023	Maiο	6409
2023	Junho	5838
2023	Julho	5597

ii. Descrição dos custos e avaliação do impacto financeiro

Com a apresentação deste relatório seguirá também o último pedido de pagamento.

Na tabela abaixo é possível encontrar os custos já executados por atividade, e respetiva percentagem de execução. Pode ainda ser encontrado um resumo da execução dos custos do projeto na última linha.

Atividade	Custo total (€)	Custo executado (€)	% de execução financeira
Gestão	52 047,3	15 877,5 + 934,8 + 7 216,1 + 934,8 + 6 696,8 + 8304,44 + 25 481,00* = 52047,3	100%
1 – Obra de Renaturalização de Linhas de Água e manutenção	157 958,4	56 514,3 + 44 303,2 + 4 240,00 + 7 960,60 + 10748,40 + 11885,25 + 5681,60** + 16625,04** = 157 958,4	100%
2 - Comunicação	27 914,5	666,6 + 413,4 + 151,7 + 715,03 + 153,39 + 2590,38 + 2195,55 + 1929,20 + 61,50 + 492,00 + 17890,35** = 27259,1	98%
Total	237 920,3	237 264,8	99,7%

*O valor de recursos humanos é superior ao contratualizado, mas manteve-se as horas nas folhas para demonstração do trabalho efetuado. Desta forma mantemos o valor total contratualizado para perceção da taxa de execução do projeto

** Novas faturas introduzidas no presente período de reporte

Cumpriram-se assim todos os objetivos do projeto, utilizando praticamente todo o valor contratualizado.

iv. Descrição da contribuição do Projeto para alcançar os objetivos gerais dos EEA Grants e do 'Programa Ambiente'

(PA) Objetivo	Resultado esperado	Indicador	Unidade de medida	Fonte de Verificação	Meta	Resultado atingido pelo projeto
PA13 Outcome 3	Aumentar a resiliência e a capacidade de resposta às alterações climáticas em áreas específicas	Nº de pessoas que beneficiam do desenvolvimento de estratégias de adaptação.	Nº	Dados do Promotor do Projeto	2600000	201646*
Output 3.1	Adaptação às alterações climáticas a nível local reforçada.	Nº de municípios-alvo com planos de adaptação desenvolvidos.	Nº	Dados do Promotor do Projeto	30	1**

* consideramos que toda a população já está a beneficiar das obras de renaturalização, direta ou indiretamente, pelo seu resultado prático no território – dados provisórios dos CENSOS 2021

**o Plano de Ação Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas já foi aprovado em sede de Reunião de Câmara, tendo sido deliberado por unanimidade. Foi também aprovado o Plano de Reabilitação de Linhas de Água, que também se configura numa ferramenta de adaptação às Alterações Climáticas – Evidência - <https://www.cm-loures.pt/Conteudo.aspx?DisplayId=12195>

O Promotor do Projeto

Nome	
Data e Assinatura	
Posição	

O Operador do Programa – Secretaria Geral do Ambiente

Nome	Marco Rebelo
Data e Assinatura	
Posição	Secretário Geral

Anexo II – Faturas

Obra de Renaturalização

Auto Medição nº 7

Apenas é apresentada a última página da fatura no relatório devido à sua elevada dimensão (32 páginas)

Exmo.(s) Sr.(s)		485					
Município de Loures							
Praça da Liberdade							
OBS:							
Loures							
2674-501 Loures							
Portugal							
Pág. 32/32		Fatura FT FA.2023/241					
Original							
V/N.º Contrib.	Câmbio	Moeda	Requisição				
501294996	1,00	EUR	AM7				
			Data				
			2023-05-22				
Desc. Cl.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento				
0,00	0,00	2023-07-21	Factura a 60 dias				
			Utilizador				
			patrick.joaquim				
Transportado 4.690,00							
Artigo	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IWA	Valor
AUTO	ANIO2 - Realização de uma ação por ano	0,0000	MT	2,0000	0,00	6	0,00
AUTO	ANIO3 - Realização de uma ação por ano	135,0000	MT	2,0000	0,00	6	270,00
AUTO	AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	0,0000	MT	0,0000	0,00	6	
AUTO	Realização de reuniões técnicas e palestras para técnicos, proprietários marginais e população em ge	0,0000	UN	150,0000	0,00	6	0,00
AUTO	Realização de ação de formação para técnicos com o objetivo de transmitir os conhecimentos necessári	1,0000	UN	250,0000	0,00	6	250,00
AUTO	AÇÕES DE MONITORIZAÇÃO	0,0000	UN	0,0000	0,00	6	
AUTO	Realização de ações de monitorização das intervenções realizadas (2 ações/ano)	0,0000	UN	150,0000	0,00	6	0,00
AUTO	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA	0,0000	UN	0,0000	0,00	6	
AUTO	Realização de visitas para acompanhamento técnico da intervenção, durante o período de 3 anos, com s	1,0000	UN	150,0000	0,00	6	150,00
AUTO	DIVERSOS	0,0000	UN	0,0000	0,00	6	
AUTO	Execução de testes finais de todos os trabalhos incluídos na empreitada	0,0000	UN	200,0000	0,00	6	0,00
Sub total do auto: 5.360,00							

Yusep-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FT FA.2023/241 | Os bens e/ou serviços foram colocados à disposição na data 2023-05-22 / © PRIMAVERA 803 /


Quadro Resumo de Impostos			ATCUD: JF825AIP-241		Mercadoria/Serviços	5.360,00
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total			Descontos Comerciais	0,00
IVA (6,00)	5.360,00	321,60			Desconto Financeiro	0,00
					Portes	0,00
					Outros Serviços	0,00
					Adiantamentos	0,00
					IEC/Outras Contribuições	0,00
					IVA	321,60
			Acerto	0,00		
Carga			Descarga		Total (EUR)	
N/ Morada - 2023-05-22 / 17-55			V/ Morada		5.681,60	
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE INICIATIVA EMPRESARIAL			Praça da Liberdade			
GUARDA			Loures			
E300-071 GUARDA			2674-501 Loures			
Portugal (Guarda)			Portugal (Lisboa)			
(CGD): IBAN: PT50 0035 0754 00004191730 55 SWIFT/BIC: CGDIPTPL						

Auto Medição nº 8

Apenas é apresentada a última página da fatura no relatório devido à sua elevada dimensão (35 páginas)

Exmo.(s) Sr.(s)					483		
Município de Loures							
Praça da Liberdade							
OBS:							
Loures							
2674-301 Loures							
Portugal							
Pág. 35/33							
Original					Fatura FT FA.2023/286		
V/N.º Contrib.	Câmbio	Moeda	Requisição	Data			
501294996	1,00	EUR	AMS	2023-06-07			
Desc. Clí.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento	Utilizador			
0,00	0,00	2023-08-06	Factura a 60 dias	patrick.joachim			
					Transportado 15 384,00		
Artigo	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Valor
AUTO	Realização de ações de monitorização das intervenções realizadas (2 ações/ano)	1,0000	UN	150,0000	0,00	6	150,00
AUTO	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA	0,0000	UN	0,0000	0,00	6	
AUTO	Realização de visitas para acompanhamento técnico da intervenção, durante o período de 3 anos, com a	1,0000	UN	150,0000	0,00	6	150,00
AUTO	DIVERSOS	0,0000	UN	0,0000	0,00	6	
AUTO	Eexecução de todas as tarefas de todos os trabalhos incluídos na empreitada	0,0000	UN	200,0000	0,00	6	0,00

DrwD-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FT FA.2023/286 | Os bens e/ou serviços foram colocados à disposição na data 2023-06-07 / © PRIMAVERA B2S /

Quadro Resumo de Impostos			ATCLID: JFB25AJP-286	Mercadoria/Serviços	15 684,00
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total		Descontos Comerciais	0,00
IVA (6,00)	15 684,00	941,04		Desconto Financeiro	0,00
				Portes	0,00
				Outros Serviços	0,00
				Adiantamentos	0,00
				IEC/Outras Contribuições	0,00
				IVA	941,04
				Acerto	0,00
Carga			Descarga		
N.º Morada - 2023-06-07 / 15:10			V.º Morada		
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE INICIATIVA EMPRESARIAL			Praça da Liberdade		
GUARDA			Loures		
6300-071 GUARDA			2674-301 Loures		
Portugal (Guarda)			Portugal (Lisboa)		
			Total (EUR) 16 625,04		
(CGD): IBAN: PT50 0035 0754 00004191730 55 SWIFT/BIC: CGDIPTPL					

Fatura Impressão do Caderno ReNaturRio

PROCESSADO POR COMPUTADOR
BRM9 - Processado por programa certificado nº 530/AT / © GGWEB | PRINT



Fatura
n.º 14A/202317225
Duplicado
Página 1 de 1 Duplicado

Sextacor, Soluções Gráficas, Lda.
Rua das Beatas, lote A
1170-051 Lisboa

Contribuinte n.º 503 743 437
Telefone: 218 874 677
Telemóvel: 967 644 087
Contactos nacionais para as redes fixa e móvel
sextacor@sextacor.pt
www.sextacor.pt

25
anos
1996-2021

Câmara Municipal de Loures


Praça da Liberdade, 4
LOURES
2674-501 LOURES

Utilize o nosso IBAN Millennium
PT50 0033 0000 000 17699156 49

Contribuinte n.º	501294996
Data de emissão:	26/05/2023
Data de vencimento:	25/06/2023
Cliente n.º	2069

Obra	Artigo	Unit.	Quant.	Desc.	IVA	Sub-Total
20230131 - 1	<p>RENATURADAPT - RENATURALIZAR PARA ADAPTAR Formato: A5 (fechado). Capa papel: Cocoon silk reciclado de 250g. Capa cores: 4/0 cores + plastificação mate na frente; Miolo papel: Cocoon offset reciclado de 150g + 1 separador em cartolina igual à das capas; Miolo cores: 4/4 cores; Nº de páginas: 52 páginas incluindo o separador para colocar entre o "boas práticas" e o "guia de campo"; Acabamento: ring wire preto, colocado, no sentido dos 21 cm, intercalado ao centro</p> <p>PROJETO 02_SGS#3 Compromisso Inicial nº EC52100104, 2021 Centro de Custo - 4253400009 SGS#3 Adaptação Local</p>	1,732	8400	0,00%	23%	14 545,00

Os artigos faturados foram colocados à disposição do adquirente nesta data.

 ATCUID: JF9P3N85-202317225	<p>Local Carga Rua das Beatas, lote A (frente ao nº 36) 1170-051 LISBOA PT</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Incidência</th> <th>Taxa</th> <th>IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14 545,00</td> <td>23,00%</td> <td>3 345,35</td> </tr> </tbody> </table>	Incidência	Taxa	IVA	0	0%	0	14 545,00	23,00%	3 345,35	<p>Íllquido € 14 545,00 Desconto € 0,00 Líquido € 14 545,00 IVA € 3 345,35 Total a pagar € 17 890,35</p>
	Incidência	Taxa	IVA									
	0	0%	0									
	14 545,00	23,00%	3 345,35									
<p>Local Descarga Praça da Liberdade, 4 LOURES 2674-501 LOURES PT</p>												
<p>Início do transporte 26/05/2023 18:22</p>	<p>Velocidade</p>											